

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. objednatele:
č. zhotovitele: 028/2013

| | |
|---------------------|---------------|
| ÚŘAD MČ PRAHA-VINOŘ | |
| Došlo dne: | 20-12-2013 |
| Č.j.: | 1324 Přílohy: |
| C. 1994/2013/46 | |

Dnešního dne uzavřeli:

Objednatel :

Městská část Praha – Vinoř, se sídlem Bohdanečská 97, Praha – Vinoř, 190 17

zastoupená : Františkem Švarcem, starostou městské části

IČ: 002 40 982

DIČ: CZ00240982

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000710319/0800

(dále jen "**Objednatel**")

na straně jedné

a

Zhotovitel :

Z&D stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem K Rybníčku 13, Praha – Satalice, 190 15

jednající: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel společnosti, tel: 286 852 267, e-mail: zd@zd.cz

IČ : 452 44 618

DIČ : CZ45244618

bankovní spojení: Komerční banka Praha 8

číslo účtu: 348543081/0100

Zapsaný v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl.C, vložka 6441

(dále jen "**Zhotovitel**")

na straně druhé

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 028/2013 ve znění dodatku č. 1

v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 9.2013 uzavřeli smlouvu o dílo č. 028/2013, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v této smlouvě uvedených, souvisejících s realizací veřejné zakázky uveřejněné Objednatelům jako zadavatelem pod názvem „**Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha – Vinoř**“.
(dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. Dne 12.12.2013 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo jehož předmětem byla změna rozsahu díla a s tím související úprava ceny díla (dále jen „Dodatek č. 1“).

1.3. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění rekonstrukce vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací upravuje se v této souvislosti předmět díla (rozsah) o tyto dodatečné stavební práce a s tím související změna konečného termínu plnění.

2. Předmět dodatku

2.1 Na základě požadavku Objednatele se smluvní strany dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací jejichž nutnost vyplynula v průběhu rekonstrukce a s tím spojená změna konečného termínu plnění.

2.2 Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3 V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že pro poskytnutí plnění dle tohoto dodatku platí pravidla stanovené ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.

3. Změna ceny díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodatečných stavebních prací znamená navýšení ceny díla o 29 450,- Kč bez DPH.

3.2 S ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena díla vymezená v ustanovení čl. 3 Smlouvy o dílo se mění a nově činí 1 885 008,- Kč bez DPH.

4. Změna doby plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a předání díla se mění a nově stanovuje na den 16.12.2013.

5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, výše v tomto dodatku neuvedená, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Tento dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž MČ obdrží dvě paré stejnopisu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

V Praze dne 16.12.2013

V Praze dne 16.12.2013

Za objednatele

Za zhotovitele

Městská část Praha - Vinoř
úřad městské části
Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
IČ: 240982, DIČ: CZ00240982

František Švarc
starosta městské části



Ing. Jaroslav Mikan
jednatel společnosti



K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
TEL/FAX: 286 852 267
IČ: 452 44 618, DIČ: CZ45244618

**STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU BYTOVÉHO DOMU PRAHA - VINOŘ
BOHDANEČSKÁ č.p. 249 a č.p. 250**

položky neobsažené ve výkazu výměr

| č.pol. | položka | m.j. | množství | j.c | cena |
|---------------------|----------------------------|------|----------|-------|--------------|
| 1 | Weber těsnící malta dle PD | kpl | 1 | 29450 | 29450 |
| 2 | provedení těsnící malty | hod | 50 | 210 | 10500 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 39 950,00 Kč |

V Praze dne: 4.12.2013

Baťa Ondřej
stavbyvedoucí

Z & D stavební spol. s r.o.
Ondřej BAŤA
K Rybníčku č.13
190 15 Praha 9 - Satalice
DIČ: CZ45244618